

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAC PRZY ODBUDOWIE KOPCA
PIŁSUDSKIEGO w 1992 roku.

1992

Rok 1992 był drugim rokiem, w którym prace finansowane były z dotacji przeznaczonej przez Radę Miasta Krakowa, dzięki czemu możliwa stała się kontynuacja robót przez specjalistyczną firmę mgr inż. J. Szymczucha przy znacznej pomocy dyr. MPiOZO dr J. Skotnickiego. Dotyczy to zmechanizowanych robót ziemnych i kamieniarskich.

Wykonane zostało 2/3 ścieżek o nawierzchni kamiennej z kostki granitowej i kamienia łamanego na warstwie piaskowo-cementowej i warstwie tłucznia z kłincem, ścieżki i cokoliki z porfiru na ławie żelbetowej wspartej na słupkach żelbetowych oraz odwodnienie stożka rurami PCV i ceramicznymi do studzienek żelbetowych z odprowadzeniem wgłąb lasu. Stwierdzam, że prace te zgodnie z Państwową Inspekcją Pracy muszą być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, którym wiek, zdrowie i przeszkolenie bhp na to pozwala. Tylko nieliczni z członków Komitetu mogliby sprostać tym wymogom.

Z tego też względu zakres prac siłami społecznymi był ograniczony.

Obejmował on :

- a/ prace porządkowe wokół Kopca,
- b/ pielęgnacja żywopłotu i nawierzchni trawiastej,
- c/ remont murku kamiennego, polegający na uzupełnieniu ubytków w kamieniu i spoinowaniu szczelin,
- d/ pielęgnacja kwietników przed pawilonem,
- e/ oczyszczanie placu asfaltowo-betonowego przed pawilonem,
- f/ uporządkowanie wnętrza pawilonu - dotyczy wykonania obudowy szafek kuchennych i zlewozmywaka,
- g/ pomalowanie farbami olejnymi i zagospodarowanie tablic informacyjnych,
- h/ wykonanie tablicy informacyjno-ekspozycyjnej z masztem, wartości 5 milionów złotych, która będzie zamocowana na murku ceglano-betonowym u połnoża Kopca od strony schodów.

W gablocie znajdzie się informacja o historii Kopca, o jego odbudowie oraz instrukcja dla osób wchodzących na Kopiec.

i/ nadzór autorski nad robotami kamieniarskimi na Kopcu.

W roku 1992 przewidywaliśmy wykonanie planu zagospodarowania terenu na aktualnym podkładzie geodezyjnym syt.wysokościowym z naniesionymi drzewami. Ze względu na brak gotówki - 100 mln zł. zaniechano jego wykonania.

Wykonany został plan uporządkowania otoczenia Kopca w skali 1: 500 jako element realizacyjnego planu zagospodarowania terenu. Będzie on podstawą do wykonania niektórych przedsięwzięć na dzień 11 listopada 1993r. Roboty te będą zsynchronizowane z docelową realizacją otoczenia Kopca.

Plan określa układ drogi pieszo-jezdnej i placów, dojść pieszych, chodników i ścieżek, placu ogólnego u podnóża Kopca, teren trawiastokwietny z ekspozycją przestrzenną czynu legionowego i akcentem rzeźbiarskim miejsca wypoczynku zbiorowego i indywidualnego, teren wypoczynkowo-widokowy przy ognisku, teren rekreacyjny dla dzieci z uwzględnieniem zabawowych elementów małej architektury, murki, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, kiosk sprzedaży pamiątek, zadaszania przed deszczem, zieleń niską i wysoką, plac apelowy dla wojska, miejsca postoju samochodów, rezerwy terenowe na obiekty kubaturowe w perspektywie, sieci energetyczne, wod-kan.i elektryczne n.n. oraz urządzenia inżynieryjno sanitarne w perspektywie. Rodzaj nawierzchni ścieżek, dróg i placów uzależniony jest od możliwości finansowych.

Ogólny bilans wykonanych prac siłami społecznymi w roku 1992 wynosi około 60 milionów złotych.

V-ce Przewodniczący Komitetu
d/s Technicznych

~~mgr inż. arch. Włodzisław Śliwczynski~~